

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
администрации города Мичуринска

Михайлов А. А.

" 09 " 04 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор
ООО "Теплоинвест"

Леонов В. Н.

" 09 " 04 2025 г.

**Ремонтная программа по подготовке котельных и тепловых сетей
ООО "Теплоинвест"****к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.**

№ п/п	Виды работ	Способ выполнения	Ед. изм.	Количество	Срок, выполнения	Ответственный исполнитель
Котельная по адресу: г. Мичуринск, ул. Парковая, 60						
1	Гидравлические испытания на прочность и плотность котельного оборудования и трубопроводов	Хоз.	шт.	2	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
2	Ревизия, замена запорной арматуры котельной	Хоз.	шт.	55	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
3	Ремонт, техническое обслуживание насосных агрегатов	Хоз.	шт.	8	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
4	Ремонт, техническое обслуживание теплообменников	Хоз.	шт.	4	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
5	Ремонт, техническое обслуживание мембранных баков	Хоз.	шт.	2	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
6	Ремонт, техническое обслуживание ХВО	Хоз.	шт.	1	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
7	Осмотр газоходов, техническое обслуживание дымовой трубы, техническое обслуживание и ремонт	Хоз.	шт.	3	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
8	Ремонт, техническое обслуживание, испытания электрооборудования котельной	Хоз.	шт.	15	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
9	Ремонт, техническое обслуживание, проверка оборудования КИПиА котельной	Хоз.	шт.	35	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
10	Ремонт, техническое обслуживание газового оборудования котельной	Хоз.	шт.	15	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
11	Ремонт, техническое обслуживание трубопроводов котельной (восстановление антикоррозийного покрытия и тепловой изоляции)	Хоз.	пог.м.	230	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
Т/с котельной по адресу: г. Мичуринск, ул. Парковая, 60						
1	Гидравлические и пневматические испытания тепловой сети	Хоз.	пог.м.	1449,5	с 20.04.2025 по 30.04.2025	Складнов Г. А.
2	Текущий ремонт трубопроводов и тепловой изоляции тепловой сети	Хоз.	пог.м.	151	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
3	Текущий ремонт запорной арматуры тепловой сети	Хоз.	шт.	52	с 17.06.2025 по 30.06.2025	Складнов Г. А.
Котельная по адресу г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.30						
1	Гидравлические испытания на прочность и плотность котельного оборудования и трубопроводов	Хоз.	шт.	2	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
2	Ревизия, ремонт запорной арматуры котельной	Хоз.	шт.	45	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
3	Ремонт, техническое обслуживание насосных агрегатов	Хоз.	шт.	10	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
4	Ремонт, техническое обслуживание теплообменников	Хоз.	шт.	4	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
5	Ремонт, техническое обслуживание мембранных баков	Хоз.	шт.	4	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.

6	Ремонт, техническое обслуживание ХВО	Хоз.	шт.	2	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
7	Осмотр газоходов, техническое обслуживание дымовой трубы, техническое обслуживание и ремонт взрывных клапанов	Хоз.	шт.	3	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
8	Ремонт, техническое обслуживание, испытания электрооборудования котельной	Хоз.	шт.	13	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
9	Ремонт, техническое обслуживание, поверка оборудования КИПиА котельной	Хоз.	шт.	40	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
10	Ремонт, техническое обслуживание газового оборудования котельной	Хоз.	шт.	15	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
11	Ремонт, техническое обслуживание трубопроводов котельной (восстановление антикоррозийного покрытия, тепловой изоляции)	Хоз.	пог.м.	340	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
Т/с от котельной по адресу г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.30						
1	Гидравлические и пневматические испытания тепловой сети	Хоз.	пог.м.	1158	с 20.04.2025 по 30.04.2025	Складнов Г. А.
2	Текущий ремонт трубопроводов и тепловой изоляции тепловой сети	Хоз.	пог.м.	123	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
3	Текущий ремонт запорной арматуры тепловой сети	Хоз.	шт.	25	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
4	Замена участка тепловой сети от ТК11 до ТК15 трубопроводов отопления Т1, Т2 Ø89*3,5 и ГВС Т3 Ø76x3,5, Т4 Ø57x3,5	Хоз.	п.м.	145	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.
5	Замена участка тепловой сети от ТК15 до здания ул. Мичурина, 1А трубопроводов отопления Т1, Т2 Ø76x3,5 и ГВС Т3, Т4 Ø40x2,8	Хоз.	п.м.	14	с 01.07.2025 по 14.07.2025	Складнов Г. А.

Начальник ПТО

Авречевич В.М.