

## **Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 11.04.2025**

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму **244,3 млн.руб.**

**Законтрактовано 35,5 млн. руб.** (14,5% от доведенных лимитов или 19,0% от лимитов, подлежащих контрактованию).

**По состоянию на 11.04.2025 кассовое освоение составило 38,0 млн. руб.** или 15,5% от суммы доведенных лимитов.

**1. На реализацию федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено 57,5 млн.руб.**

Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

**2. В рамках реализации федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» запланировано мероприятие:**

- **«Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск»** на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

03.03.2025 заключены контракты на сумму 113,8 млн.руб.

Подрядная организация - ИП Гуреев.

04.03.2025 подрядчик приступил к началу работ.

В настоящее время работы по стенам и полам на втором и третьем этажах практически завершены: стены обшиты гипсокартоном, на полах смонтирована стяжка. На третьем этаже полностью завершены работы по монтажу электрики и канализации. Во всём здании установлены новые стеклопакеты.

Срок выполнения работ: 30.11.2025.

**3. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 12 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»).**

Лимиты на 2025 год — 34,9 млн.руб.

Законтрактовано — 23,3 млн.руб. или 66,8% от доведенных лимитов.

Заключено 3 муниципальных контракта на ремонт и благоустройство 12 дворовых территорий МКД на общую сумму 11.7 млн.руб.

Календарный срок выполнения работ с 28.03.2025 по 01.07.2025.

Работы по ремонту электроосвещения выполнены на дворовых территориях: ул. Покровского, 64, ул. Интернациональная, 85, ул. ЦГЛ, 23, ул. Октябрьская, 60.

На дворовой территории по адресу ул. ЦГЛ, 23 идут подготовительные работы к благоустройству территории.

По ремонту и благоустройству общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») заключен муниципальный контракт на сумму 11.7 млн.руб.

Ведутся подготовительные работы:

- расчистка территории, вырубка и раскорчевывание корней деревьев, демонтаж;

- завозятся строительные материалы;

Срок выполнения работ 31.08.2025.

Срок исполнения контракта 01.10.2025

Объявлены торги по контракту на текущий ремонт и благоустройство общественной территории парка в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе "Комсомолец" г. Мичуринска Тамбовской области (продолжение) на сумму 4,3 млн.руб. Электронный аукцион состоится 11.04.2025г.

**4. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано мероприятие по созданию объекта: «Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул. Учхоз «Роща» г. Мичуринска», в рамках которого будут построены: 2 ед. КНС и напорный коллектор для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков в г. Мичуринске.**

Лимиты на 2025 год — 139,6 млн.руб.

Законтрактовано — 0%.

Для строительства данного объекта ПСД была разработана в 2024 году.

Ведется работа по оформлению земельных участков под строительство.

**5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,0 млн.руб., Законтрактовано — 8,9% или 73,6% от лимитов.**

1. Мероприятие «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. Законтрактовано — 100%.

В данном мероприятии принимает участие библиотека–филиал №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а).

2. Мероприятие «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб. Средства законтрактованы в полном объеме.

Касса — 100%.

В Мичуринскую детскую школу искусств будут доставлены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы (рояль, гитара классическая, скрипка студенческая, комплектующие к музыкальным инструментам, учебно-методическое пособие, интерактивное пособие, натюрмортный фонд, стол ученический, стул ученический, доска меловая магнитная и др.). По состоянию на 04.04.2025 произведена поставка рояля, натюрмортного фонда, литературы.

**6. Переходящий объект 2024 года национального проекта «Безопасные качественные дороги» «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области»**

Техническая готовность объекта –91%

Идут работы по устройству новых деформационных швов; устройству системы отвода воды на подходах. Производится гидроизоляция пешеходных дорожек.

На данный момент рисков не имеется.