

Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 11.07.2025

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму **115,9 млн.руб.**

Законтрактовано 46,3млн. Руб. (40,0% от доведенных лимитов или 72,4% от лимитов, подлежащих контрактованию).

По состоянию на 11.07.2025 кассовое освоение составило 71,1 млн. руб. или 61,3% от суммы доведенных лимитов.

1. На реализацию федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено 57,5 млн.руб.

Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

2. В рамках реализации федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» запланировано мероприятие:

- **«Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск»** на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

03.03.2025 заключены контракты на сумму 113,8 млн.руб.

Подрядная организация - ИП Гуреев.

04.03.2025 подрядчик приступил к началу работ.

В настоящее время в здании МБОУ СОШ №7 работы ведутся.

Срок выполнения работ: 30.11.2025.

Риски не прогнозируются.

3. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»).

Лимиты на 2025 год — 34,9 млн.руб.

Законтрактовано — 34,2 млн.руб. или 98% от доведенных лимитов.

Касса — 17,9 млн.руб.

Срок выполнения работ до 01.07.2025.

По состоянию на 01.07.2025 работы на дворовых территориях не выполнены в полном объеме. Идет процедура расторжения контрактов.

Ремонт и благоустройство общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») на сумму 17,2 млн.руб. выполнен в полном объеме.

4. На реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 11,3 млн.руб. на разработку в 2025 году проектно-сметной документации на Реконструкцию напорного коллектора от КНС- 3 до КНС-5, КНС-3, КНС-5 г. Мичуринск ул. Январская, ул. Новый квартал.

Законтрактовано — 0%

Реализация мероприятия запланирована на 2026 год.

5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,0 млн.руб.

1. Мероприятие «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. Законтрактовано — 100%.

В данном мероприятии принимает участие библиотека–филиал №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а).

2. Мероприятие «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб. Мероприятие выполнено.