

Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 18.04.2025

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму **244,3 млн.руб.**

Законтрактовано 35,5 млн. руб. (14,5% от доведенных лимитов или 19,0% от лимитов, подлежащих контрактованию).

По состоянию на 18.04.2025 кассовое освоение составило 38,0 млн. руб. или 15,5% от суммы доведенных лимитов.

1. На реализацию федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено 57,5 млн.руб.

Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

2. В рамках реализации федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» запланировано мероприятие:

- **«Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск»** на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

03.03.2025 заключены контракты на сумму 113,8 млн.руб.

Подрядная организация - ИП Гуреев.

04.03.2025 подрядчик приступил к началу работ.

В настоящее время работы по стенам и полам практически завершены: стены обшиты гипсокартонном, оштукатурены на 94%, на полах смонтирована стяжка. На втором этаже начата облицовка стен санузлов кафелем. На третьем этаже полностью завершены работы по монтажу электрики и канализации, на втором этаже вышеуказанные работы подходят к завершению. Во всем здании установлены новые стеклопакеты. Каркас входных групп сварен и установлен. Начаты работы по разбору покрытия крыши.

Срок выполнения работ: 30.11.2025.

3. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»).

Лимиты на 2025 год — 34,9 млн.руб.

Законтрактовано — 23,3 млн.руб. или 66,8% от доведенных лимитов.

Касса — 9,4 млн.руб.

Заключено 5 муниципальных контракта на ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД на общую сумму 14,6 млн.руб.

Календарный срок выполнения работ с 28.03.2025 по 01.07.2025.

Работы по ремонту электроосвещения выполнены на дворовых территориях: ул. Покровского, 64, ул. Интернациональная, 85, ул. ЦГЛ, 23, ул. Октябрьская, 60.

На дворовой территории по адресу ул. ЦГЛ, 23 идут подготовительные работы к асфальтированию территории.

По ремонту и благоустройству общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») заключен муниципальный контракт на сумму 11.7 млн.руб.

По состоянию на 18.04.2025 выполнены работы по расчистке территории, вырубке деревьев, демонтажу. Завезены строительные материалы.

Идут работы по благоустройству пешеходных дорожек.

Срок выполнения работ 31.08.2025.

Срок исполнения контракта 01.10.2025

11.04.2025 состоялись торги на текущий ремонт и благоустройство общественной территории парка в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе "Комсомолец" г. Мичуринска Тамбовской области (продолжение) на сумму 4,3 млн.руб. Контракт будет подписан 23.04.2025.

Срок выполнения работ 07.05.2025.

Срок исполнения контракта 06.06.2025

4. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано мероприятие по созданию объекта: «Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул. Учхоз «Роща» г. Мичуринска», в рамках которого будут построены: 2 ед. КНС и напорный коллектор для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков в г. Мичуринске.

Лимиты на 2025 год — 139,6 млн.руб.

Законтраковано — 0%.

Для строительства данного объекта ПСД была разработана в 2024 году.

Ведется работа по оформлению земельных участков под строительство.

5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,0 млн.руб., Законтраковано — 8,9% или 73,6% от лимитов.

1. Мероприятие «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. Законтраковано — 100%.

В данном мероприятии принимает участие библиотека–филиал №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а).

2. Мероприятие «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб. Средства законтракованы в полном объеме.

Касса — 100%.

В Мичуринскую детскую школу искусств будут доставлены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы (рояль, гитара классическая, скрипка студенческая, комплектующие к музыкальным инструментам, учебно-методическое пособие, интерактивное пособие, натюрмортный фонд, стол

ученический, стул ученический, доска меловая магнитная и др.). По состоянию на 18.04.2025 произведена поставка рояля, натюрмортного фонда, литературы.

6. Переходящий объект 2024 года национального проекта «Безопасные качественные дороги» «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области»

Техническая готовность объекта –93%

Для завершения работ необходимо открыть движение по правой стороне моста, выполнить благоустройство прилегающей территории и вертикальных конструкций сооружения.

На данный момент рисков не имеется.