Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 23.05.2025

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму **115,9 млн.руб.**

Законтрактовано 42,3млн. руб. (3614,5% от доведенных лимитов или 72,4% от лимитов, подлежащих контрактованию).

По состоянию на 23.05.2025 кассовое освоение составило 43,6 млн. руб. или 37,6% от суммы доведенных лимитов.

1. На реализацию федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено 57,5 млн.руб.

Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

2. В рамках реализации федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» запланировано мероприятие:

- **«Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск»** на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

03.03.2025 заключены контракты на сумму 113,8 млн.руб.

Подрядная организация - ИП Гуреев.

04.03.2025 подрядчик приступил к началу работ.

В настоящее время в здании МБОУ СОШ №7 работы ведутся.

Срок выполнения работ: 30.11.2025.

Риски не прогнозируются.

3. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»).

Лимиты на 2025 год — 34,9 млн.руб.

Законтрактовано — 30,2 млн.руб. или 86,5% от доведенных лимитов.

Касса — 10,6 млн.руб.

Календарный срок выполнения работ на дворовых территориях с 28.03.2025 по 01.07.2025; по ремонту и благоустройству общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»):

срок выполнения работ 31.08.2025.

срок исполнения контракта 01.10.2025.

Работы на объектах ведутся.

4. На реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 11,3 млн.руб. на разработку в 2025 году проектно-сметной документации на Реконструкцию напорного коллектора от КНС- 3 до КНС-5, КНС-3, КНС-5 г.Мичуринск ул. Январская, ул.Новый квартал.

Законтрактовано — 0%

Реализация мероприятия запланирована на 2026 год.

5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,0 млн.руб., Законтрактовано — 8,9% или 73,6% от лимитов.

1. Мероприятие «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. Законтрактовано — 100%.

В данном мероприятии принимает участие библиотека–филиал №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а).

2. Мероприятие «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб. Средства законтрактованы в полном объеме.

Касса — 100%.

6. Переходящий объект 2024 года национального проекта «Безопасные качественные дороги» «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области».

Техническая готовность объекта –95%.

30.04.2025 открыто двухполосное движение по путепроводу.

Для завершения работ необходимо, выполнить благоустройство прилегающей территории и вертикальных конструкций сооружения.

На данный момент рисков не имеется.